

Acronimi e termini

VGL : Vincitore Gara Laboratorio; **FP** : Fornitore Piattaforma; **SC**: stipula del contratto relativo alla fornitura del laboratorio; **W**: settimana solare

Cronoprogramma

R1. VGL, utilizzando il progetto preliminare esistente della piattaforma, fornisce a FP ed EURAC la documentazione sulla struttura del laboratorio e sulla distribuzione dei carichi. Queste informazioni sono necessarie per la progettazione definitiva della piattaforma. Entro 3 w dalla SC.

R2. VGL incontra FP in presenza anche di EURAC entro 1 w da R1.

R3. FP fornisce il progetto definitivo entro 1 w da R2.

R4. VGL fornisce le informazioni sulle interfacce meccaniche tra piattaforma e laboratorio. Entro 1w da R3

R5. EURAC controlla ed approva il progetto definitivo della piattaforma e delle interfacce meccaniche. Entro 1 w da R4.

R6. FP fornisce il progetto esecutivo della piattaforma completo delle specifiche tecniche del basamento. Entro 1 w da R5.

R7. EURAC esegue eventuali lavori di preparazione del basamento. Entro 6 w da R6.

R8. FP installa, mette in funzione e collauda la piattaforma senza il laboratorio ed EURAC controlla l'esecuzione. Entro 5 w da R7.

R9. VGL termina la progettazione costruttiva del laboratorio. Entro 11 w da SC.

R10. VGL installa e collauda il laboratorio ed FP collauda la piattaforma con il laboratorio. EURAC controlla l'esecuzione. Entro 26 w da SC.

[illegible]